图纸名称	尾水隧洞开挖支护图 0A 版		
图号	UT1-C-070-CVL-DG-59002		
会审日期	2022-04-12	会审地点	上崔一项目部会议室
主持人	徐小川	记录人	罗国权

序号	图号	存在问题及会审意见	会审意见修改
1	UT1-C-070-CVL-DG-59002-01	➢ 根据目前设计进展情况，已经基本确定主变压器室高度相较于 DKJV 原设计将会降低，为避免造成不必要的误解，请参考厂房总体布置图修改主变压器室高度。	已参考厂房总体布置图修改主变压器室高度。
2	UT1-C-070-CVL-DG-59002-02	➢ 出口段（CH0+007.150~CH0+017.150）开挖和衬砌都为渐变结构，施工难度较大，在开挖过程中测量放线和钢支撑加工困难，项目部建议将开挖断面设计为统一尺寸，后期通过混凝土衬砌来实现结构渐变。	已将开挖断面设计为统一尺寸，详见图纸。
3	UT1-C-070-CVL-DG-59002-01/05	➢ 在 UT1-C-070-CVL-DG-59002-01 支护形式表格（E-E）中 II 类围岩锚杆为间距 2.5m 的系统锚杆，III 类围岩喷混厚度为 75mm,无钢支撑的 IV 类围岩喷混厚度为 90mm，在 UT1-C-070-CVL-DG-59002-05 中断面图上 II 类围岩锚杆为随机锚杆，III 类围岩喷混厚度为 50mm,无钢支撑的 IV 类围岩喷混厚度为 80mm,两张图纸中信息不一致，请设计院确认。 ➢ UT1-C-070-CVL-DG-59002-05 中 III 类围岩断面顶拱锚杆为系统锚杆，布置形式应为 3-2-3-2……,且数量多的一环的中间一根应在顶拱中线处，图纸所示为 2-2-2-2……，请设计院修改	➢ 已对照图纸将支护形式表格（E-E）中的信息修改。 ➢ 已将 UT1-C-070-CVL-DG-59002-05 中 III 类围岩断面

序号	图号	存在问题及会审意见	会审意见修改
			顶拱锚杆的布置形式修改为 3-2-3-2….。
4	UT1-C-070-CVL-DG-59002-06~07	➢ 在 UT1-C-070-CVL-DG-59002-06~07 各个断面中系统锚杆布置形式为梅花形布置，为避免在施工过程中与各方造成分歧，请在系统锚杆处注明“staggered”	➢ 已在 UT1-C-070-CVL-DG-59002-06~07 中注明。